



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CERRO AZUL  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2024  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 034 CERRO AZUL  
 Fuente de Financiamiento: FAIBAMUN  
 Presupuesto Autorizado: 26,041,007.00

Hoja: 24/10/2024  
 Fecha de Aprobación: 24/10/2024

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones							
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidad de Medida	Aprobadas				
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término
SE 02	034 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BOULEVARD ABUNDIO JÁREZ (LADO OQUERIDO) ENTRE CALLES EXPROPIACIÓN Y CAMINO A LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, EN LA COLONIA DEPORTIVA (SEGUNDA ETAPA), EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	300340001	CERRO AZUL	100.00	20/05/2024	10/07/2024	100.00	20/05/2024	17/07/2024	3,902,547.32	3,902,547.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,902,547.32	3,902,547.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,000.00			
SE 02	034 0002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES NIÑOS HEROES E HIDALGO, EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, LOC. Y MPIO. CERRO AZUL, VER.	300340001	CERRO AZUL	100.00	24/05/2024	13/09/2024	100.00	20/05/2024	18/09/2024	2,490,000.00	2,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490,000.00	2,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	25,717.00	de 2		
SE 02	034 0003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BRILLANTE ENTRE LAS CALLES PELA Y ZAFIRO, EN LA COLONIA VALLE EMERALDA, MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	300340001	CERRO AZUL	100.00	20/05/2024	10/07/2024	100.00	20/05/2024	17/07/2024	1,996,967.98	1,996,967.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,967.98	1,996,967.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,200.00		
SE 02	034 0004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y FRENTERA, EN LA COLONIA 17 DE MAYO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	300340001	CERRO AZUL	50.00	31/07/2024		30.00	31/07/2024		1,528,780.07	1,528,780.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,028.02	458,028.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,300.00		
SE 02	034 0005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROGRESO ENTRE LAS CALLES MARÍA DIVINA Y TEPETATE, EN LA COLONIA RETROBLERA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	300340001	CERRO AZUL	100.00	20/05/2024	17/08/2024	100.00	20/05/2024	10/09/2024	1,496,973.20	1,496,973.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,973.20	1,496,973.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	700.00		
SE 02	034 0007	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CLAVIERO ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y FRANCISCO JAVIER NIÑO Y LA CALLE FRANCISCO JAVIER NIÑO ENTRE LAS CALLES CLAVIERO Y BENITO JUÁREZ, EN LA COLONIA LAZARO CÁRDENAS, LOC. Y MPIO. CERRO AZUL, VER.	300340001	CERRO AZUL	100.00	24/05/2024	13/09/2024	100.00	20/05/2024	10/09/2024	697,382.55	697,382.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,382.55	697,382.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00	
SE 02	034 0009	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA CERRO AZUL VIEJO, MPIO. CERRO AZUL, VER.	300340001	CERRO AZUL	100.00	17/05/2024	13/09/2024	100.00	20/09/2024	16/09/2024	698,974.61	698,974.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,974.61	698,974.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	300.00	
SD 01	034 0011	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MORELOS ENTRE FRENTERA Y LEONA VICARIO, MIGUEL ALEMÁN ENTRE DOMINGO VIZCARRA Y LEONA VICARIO, DOMINGO LÓPEZ MARTÍNEZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y MIGUEL ALEMÁN, Y LEONA VICARIO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y RUIZ CORTIÉS, COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, LOC. Y MPIO. CERRO AZUL, VER.	300340001	CERRO AZUL	0.00			0.00			2,202,801.88	2,202,801.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	300.00	
SD 01	034 0012	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROGRESO ENTRE ZACAMITLÉ Y CHICOMILCO, CERRO AZUL ENTRE ZACAMITLÉ Y PROGRESO, TEPETATE ENTRE ZACAMITLÉ Y PROGRESO, PROGRESO ENTRE ZACAMITLÉ Y PROGRESO, Y CHICOMILCO ENTRE ZACAMITLÉ Y PROGRESO, COLONIA PETROLERA, LOC. Y MPIO. CERRO AZUL, VER.	300340001	CERRO AZUL	0.00			0.00			3,318,256.55	3,318,256.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	480.00	
SD 01	034 0014	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO A BUENOS AIRES Y ARCHOA A EX-BUAGUILA, COLONIA NUEVA DEPORTIVA, LOC. Y MPIO. CERRO AZUL, VER.	300340001	CERRO AZUL	0.00			0.00			1,192,029.80	1,192,029.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	110.00	
SD 01	034 0016	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CARRIS, CARRISÓN PÉREZ Y MATAMOROS, COLONIA BENITO JUÁREZ, LOC. Y MPIO. CERRO AZUL, VER.	300340001	CERRO AZUL	0.00			0.00			698,574.24	698,574.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	80.00	

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2022-2025  
 Francisco Javier Medina del Angel  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

C. Ignacio Rodríguez Cruz  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

TESORERIA  
 2022-2025  
 José Ricardo Vázquez Ortega  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

CONTRALORIA  
 2022-2025  
 María Antonia Checo del Angel  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CERRO AZUL  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2024  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/ 2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 034 CERRO AZUL  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 26,041,007.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 24/10/2024

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones						
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas				
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES CIVICA E INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, LOC. Y MPO, CERRO AZUL, VER.	30034000	CERRO AZUL	3.00	30/09/2024		26/09/2024	30.00	614,998.47	614,998.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,499.54	184,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,499.54	184,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	400.00		
2024	30	034	0017																																			
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LUIS PASTER ENTRE LAS CALLES HERIBERTO JARA Y MERCADO COLEGIO MILITAR, EN LA COLONIA EL CUATRO EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	30034000	CERRO AZUL	30.00	31/07/2024		31/07/2024	62.99	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,985.62	2,045,985.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,985.62	2,045,985.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRAD O	25,717.00	2 de 2
2024	30	034	0018																																			
SI	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL C. PRIMARIO C. BELLA VISTA CLAVE 30034001 EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	30034000	CERRO AZUL	3.00	30/09/2024		26/09/2024	30.00	3,013,744.26	3,013,744.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,123.28	904,123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,123.28	904,123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2024	30	034	0019																																			
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:									26,041,007.00	26,041,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875,482.12	14,875,482.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875,482.12	14,875,482.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Francisco J. Medina del Ángel  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

C. González Cruz  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

José Ricardo Valdés Ortega  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Maria Antonia Guerra del Ángel  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

TRIMESTRAL/2024/CERRO AZUL

TESORERIA 2022-2025

CONTRALORIA 2022-2025