



H. AYUNTAMIENTO CERRO AZUL, VER.  
2014-2017

**RECIBIDO**  
08 ABR. 2014

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO  
A PLANES Y PROGRAMAS  
DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL DE CERRO AZUL  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS  
EJERCICIO FISCAL 2014  
1er. TRIMESTRE  
Período: Del 1 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

CERRO AZUL  
FORMATO 03  
1 de 1  
07/04/2014

Clave y Nombre de la Entidad: 30 VERACRUZ  
Clave y Nombre del Municipio: 034 CERRO AZUL  
Fuente de Financiamiento: FISM  
Presupuesto Autorizado: \$12,393,834.00

Hoja: 1 de 1  
Fecha de Aprobación: 07/04/2014

Programa (10)	Subprograma (11)	Tipo (12)	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Localidad	Superficie (m <sup>2</sup> )	Avances Físicos				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)							Metas		Observaciones													
							Inicio	Término	%	Valor	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas											
50 AGUA Y SANEAMIENTO																																								
51 REHABILITACION																																								
510 DRENAJE SANITARIO																																								
2014	30	34	1001	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE DIVERSAS CALLES DE LA COL. MORELOS	COL. MORELOS		%				\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ml	620.49									
50 AGUA Y SANEAMIENTO																																								
51 REHABILITACION																																								
510 DRENAJE SANITARIO																																								
2014	30	34	1002	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL LINDERO TANGOCO DE LA COL. SECTOR POPULAR	CERRO AZUL		%				\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ml	107									
50 AGUA Y SANEAMIENTO																																								
51 REHABILITACION																																								
510 DRENAJE SANITARIO																																								
2014	30	34	1003	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA COL. VICENTE GUERRERO	CERRO AZUL		%				\$ 110,732.00	\$ 110,732.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ml	90									
51 VIVIENDA																																								
52 CONSTRUCCION																																								
520 FIRMES																																								
2014	30	34	1004	CONSTRUCCION DE FIRMES EN DIVERSAS COL. DEL MUNICIPIO	CERRO AZUL		%				\$ 2,066,666.67	\$ 2,066,666.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OBRA	172									
51 VIVIENDA																																								
52 CONSTRUCCION																																								
520 TECHOS DE CONCRETO																																								
2014	30	34	1005	CONSTRUCCION DE TECHOS EN DIVERSAS COL. DEL MUNICIPIO	CERRO AZUL		%				\$ 2,066,666.67	\$ 2,066,666.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OBRA	172									
51 VIVIENDA																																								
52 CONSTRUCCION																																								
520 MUROS (TABIQUE, LADRILLO, BLOQUE PIEDRA O CONCRETO)																																								
2014	30	34	1006	CONSTRUCCION DE MUROS EN DIVERSAS COL. DEL MUNICIPIO	CERRO AZUL		%				\$ 2,066,666.66	\$ 2,066,666.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OBRA	172									
51 EDUCACION																																								
52 CONSTRUCCION																																								
520 PRIMARIA																																								
2014	30	34	1007	CONSTRUCCION DE 4 AULAS Y SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS DE LA COL. AGUILERA	CERRO AZUL		%				\$ 1,676,705.15	\$ 1,676,705.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	AULA / ANEXO	4									
51 EDUCACION																																								
52 CONSTRUCCION																																								
520 PRIMARIA																																								
2014	30	34	1008	CONSTRUCCION DE 4 AULAS Y SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA DE LA CONG. DE JUAN FELIPE	CERRO AZUL		%				\$ 1,676,705.15	\$ 1,676,705.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	AULA / ANEXO	4									
50 AGUA Y SANEAMIENTO																																								
53 CONSTRUCCION																																								
530 TOMA DE MUESTRAS (INTERIO O FUERA DE LA VIVIENDA)																																								
2014	30	34	1009	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	CERRO AZUL		%				\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	TOMA	60									
59 GASTOS INDIRECTOS																																								
590 SEGUIMIENTO DE OBRA																																								
59000 SERVICIOS DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS																																								
2014	30	34	1010	CONSTRUCCION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS	CERRO AZUL		%				\$ 371,816.02	\$ 371,816.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EQUIPO	1									
59 GASTOS																																								
590 SEGUIMIENTO DE OBRA																																								
59000 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO OPERATIVO																																								
2014	30	34	1011	CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE	CERRO AZUL		%				\$ 247,876.68	\$ 247,876.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PAGO										
Total del Programa de Inversión:											\$ 12,393,834.00	\$ 12,393,834.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total de Inversión del Municipio:											\$ 12,393,834.00	\$ 12,393,834.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



LIC. LUDIVINA RAMIREZ RAMADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Consejo de Desarrollo Municipal

C.P. ARNOLDO BONI SOSA  
VOCALE DE CONTROL Y VIGILANCIA

LIC. ADRIANA BULOS SALINAS  
TESORERO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello



LIC. NORMA A. VILLASEÑOR GUTIERREZ  
CONTRALOR MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

CONTRALORIA  
2014-2017

Última actualización