

29 OCT. 2014

de 2


06/10/2014

Programa Subprograma Tipo				(10) (11) (12)		Avances Fisico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Metas		Observaciones
No. Obra		Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otros Fuentes Federales	Otros Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otros Fuentes Federales	Otros Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
							Inicio	Término		Inicio	Término																							
SD AGUA Y SANEAMIENTO																																		
01 REHABILITACION																																		
D DRENAJE SANITARIO																																		
2014	30	34	1012	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSO ENTRE RAFAEL NIETO Y BOULEVARD 18 DE MARZO DE LA COL. AGUILERA, MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER	300340001	CERRO AZUL	100%	02/06/2014	31/07/2014	100%	31/07/2014	31/07/2014	\$ 114,424.44	\$ 114,424.44							\$ 114,424.44	\$ 114,424.44							ML	113				
SH VIVIENDA																																		
02 CONSTRUCCION																																		
C PISO FIRME																																		
2014	30	34	1013	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS COLONIAS: VICENTE GUERRERO, FAJA DE ORO, NUEVA DEPORTIVA, BUENOS AIRES Y EN LA COMUNIDAD LA CAMPECIANA	300340004	CERRO AZUL	100%	02/06/2014	29/09/2014	48.46%	07/08/2014		\$ 1,830,875.22	\$ 1,830,875.22							\$ 757,732.84	\$ 757,732.84							OBRA	228				
SH VIVIENDA																																		
02 CONSTRUCCION																																		
C PISO FIRME																																		
2014	30	34	1014	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS COLONIAS: CERRO AZUL VIEJO, MORELOS, 17 DE MAYO, EJIDO MIRADOR Y EN LA COMUNIDAD PIEDRA LABRADA	300340001	CERRO AZUL	100%	02/06/2014	29/09/2014	90.62%	20/06/2014		\$ 1,549,682.41	\$ 1,549,682.41							\$ 1,404,308.13	\$ 1,404,308.13							OBRA	267				
SH VIVIENDA																																		
02 CONSTRUCCION																																		
C PISO FIRME																																		
2014	30	34	1015	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS COLONIAS: 7 DE OCTUBRE, AGUILERA SECTOR POPULAR	300340001	CERRO AZUL	100%	02/06/2014	31/05/2014	54.88%	07/05/2014		\$ 847,141.47	\$ 847,141.47							\$ 464,980.76	\$ 464,980.76							OBRA	121				
SH VIVIENDA																																		
02 CONSTRUCCION																																		
C PISO FIRME																																		
2014	30	34	1016	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS COMUNIDADES DE TAMALINILLO, XILITLA	300340001	CERRO AZUL	100%	23/06/2014	30/09/2014	38.84%	20/08/2014		\$ 741,694.72	\$ 741,694.72							\$ 295,468.34	\$ 295,468.34							OBRA	104				
SH VIVIENDA																																		
02 CONSTRUCCION																																		
C PISO FIRME																																		
2014	30	34	1018	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE JUAN FELIPE	300340001	CERRO AZUL	100%	01/07/2014	31/07/2014	0%			\$ 171,031.72	\$ 171,031.72							\$ -	\$ -							OBRA	23				
SI EDUCACION																																		
02 CONSTRUCCION																																		
E PRIMARIA																																		
2014	30	34	1019	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "CLAUDIO CORTES CASTRO" EN LA COLONIA EL CUATRO MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	300340001	CERRO AZUL	50%	18/08/2014		0%			\$ 702,832.40	\$ 702,832.40							\$ -	\$ -							AULA / ANEXO	1				
SI EDUCACION																																		
02 CONSTRUCCION																																		
A PREESCOLAR																																		
2014	30	34	1020	CONSTRUCCION DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	300340001	CERRO AZUL	15%	30/09/2014		0%			\$ 520,420.69	\$ 520,420.69							\$ -	\$ -							AULA / ANEXO	1				
SI EDUCACION																																		
02 CONSTRUCCION																																		
A PREESCOLAR																																		
2014	30	34	1021	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "RAMON LOPEZ VELARDE" CLAVE 300JUN 2714-K DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	300340001	CERRO AZUL	55%	01/09/2014		0%			\$ 337,896.61	\$ 337,896.61							\$ -	\$ -							AULA / ANEXO	1				
Total del Programa de Inversión:																																		
													\$ 6,615,99																					

PRESIDENCIA
2014-2017

LIC. NORMA A. VILASENOR GUTIERREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Última actualización 28/10/2014



Programa		(10)	(11)		Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)									Metas		Observaciones
Subprograma		(12)			Físico		Financiero																								
Tipo					Fechas reales		%																								
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
50 AGUA Y SANEAMIENTO																															
51 REHABILITACION																															
5 DRENAJE SANITARIO																															
2014	30	34	1022	"REHABILITACIÓN DE DRENAJES SANITARIOS EN LAS COLONIAS VICENTE GUERRERO, NUEVA DEPORTIVA, CERRO AZUL VIEJO, FAJA DE ORO, 7 DE OCTUBRE, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ".	300340001	CERRO AZUL	30%	01/09/2014		0%								\$ 1,554,420.42	\$ 1,554,420.42									ML	1248		
52 URBANIZACION MUNICIPAL																															
62 CONSTRUCCION																															
E PAVIMENTO ASFALTICO O HIDRAULICO																															
2014	30	34	1023	"REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD LA CAMPECUANA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ".	300340001	CERRO AZUL	15%	02/09/2014		0%								\$ 1,999,987.47	\$ 1,999,987.47									M2	465		
53 EDUCACION																															
62 CONSTRUCCION																															
E PRIMARIA																															
2014	30	34	1024	"CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO" DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ".	300340001	CERRO AZUL	45%	18/08/2014		0%								\$ 704,951.01	\$ 704,951.01									AULA / ANEXO	1		
53 EDUCACION																															
62 CONSTRUCCION																															
E PRIMARIA																															
2014	30	34	1025	"CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ".	300340001	CERRO AZUL	15%	30/09/2014		0%								\$ 417,486.12	\$ 417,486.12									AULA / ANEXO	1		
53 EDUCACION																															
62 CONSTRUCCION																															
G PRIMARIA (SANITARIOS)																															
2014	30	34	1027	"CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ.	300340001	CERRO AZUL	10%	30/09/2014		0%								\$ 414,971.31	\$ 414,971.31									ANEXO	3		
53 EDUCACION																															
62 CONSTRUCCION																															
G PRIMARIA (SANITARIOS)																															
2014	30	34	1028	"CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ".	300340001	CERRO AZUL	15%	30/09/2014		0%								\$ 395,732.00	\$ 395,732.00									ANEXO	1		
55 GASTOS INDIRECTOS																															
62 SEGUIMIENTO DE OBRA																															
B REMUNERACION DE PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS																															
2014	30	34	1029	SUPERVISION DE OBRAS	300340001	CERRO AZUL	0%	02/06/2014		0%								\$ 290,285.99	\$ 290,285.99									PAGO	1		
53 EDUCACION																															
05 MANTENIMIENTO																															
G PRIMARIA (SANITARIOS)																															

CERRO AZUL 194 02/09/2014

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Tercer del Progreso de Inversión
 Total de Inversión del Municipio

CADA
 Municipal

PRECATORIO
 2014-2017

\$	5,777,834.32	\$	5,777,834.32	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	12,393,834.00	\$	12,393,834.00														

C.P. ARNOLDO SONI SOSA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

LIC. ADRIAN MORALES SAINAS
TESORERO MUNICIPAL
Notario, firma y sello

LIC. NORMA A. VILASOR GUTIER
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello